



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
**УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА**
ГОРОДА ИРКУТСКА

долевое строительство
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

К изменениям в проектные декларации по строительству:

В действующие проектные декларации по б/с 4-6,4-7 внести следующие изменения:

17.1	20 процентов готовности II квартал 2020г. 40 процентов готовности IV квартал 2020г. 60 процентов готовности II квартал 2021г. 80 процентов готовности II 2023г. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости IV квартал 2023г.
17.2	Первоначальная дата передачи застройщиком объекта долевого строительства- 30 июня 2022 г. Планируемая дата передачи застройщиком объекта долевого строительства- 30 ноября 2023 г.

ответственное лицо

Козлова М.А./

Генеральный директор АО «УКС города Иркутска» А.В. Сафронов	
И.о. начальника ПТО АО «УКС города Иркутска» А.А. Давыдов	
И.о. главного бухгалтера АО «УКС города Иркутска» Е.А. Касьяненко	