



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
**УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА**
ГОРОДА ИРКУТСКА

долевое строительство
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

К изменениям в проектные декларации по строительству:

В действующие проектные декларации по б/с 4-6,4-7 внести следующие изменения:

| | |
|------|--|
| 17.1 | 20 процентов готовности II квартал 2020г. 40 процентов готовности IV квартал 2020г. 60 процентов готовности II квартал 2021г. 80 процентов готовности II 2023г. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости IV квартал 2023г. |
| 17.2 | Первоначальная дата передачи застройщиком объекта долевого строительства- 30 июня 2022 г. Планируемая дата передачи застройщиком объекта долевого строительства- 31 декабря 2023 г. |

ответственное лицо Козлова М.А./

| | |
|---|--|
| Генеральный директор АО «УКС города Иркутска» А.В. Сафронов | |
| Главный инженер АО «УКС города Иркутска» Д.В. Ветров | |
| И.о. главного бухгалтера АО «УКС города Иркутска» Е.А. Касьяненко | |